

# Bericht aus der Verwaltung

## BBW 10.03.2021



# I Hochbau

## Feuerwehr Wünsdorf

- 2. BA ist begonnen (Grundleitungsverlegung, Bodenplatte mit Bewehrung gegossen)
- Installation Beleuchtung Zufahrten abgeschlossen
- Ölabscheider und Pumpstation sind eingebaut
- Erstellung der Außenwände zum 2. BA hat am 09.03.2021 begonnen
- Herstellung vom Trinkwasseranschluss und Einbau Schacht Wasserzähler ist zur Ausführung für die 10./11. KW geplant
- die Ausschreibung für das Los – Mobile Trennwand für den 2.BA Ist erfolgt; 5 Angebote werden zurzeit vom Planungsbüro geprüft

# I Hochbau

## Grundschule Zossen

- 2. Container Grundschule Zossen:
  - Brandschutzkonzept erstellt,
  - Container bestellt,
  - Baugenehmigung in Bearbeitung
  
- Hort Zossen:
  - Ausführungsplanung, Fachplanungen in Bearbeitung,
  - Statik und HLS Planung zum großen Teil fertig gestellt

## II Tiefbau

### **Strandbad Kallinchen**

Eingangsbereich :

- geplanter Baubeginn 15.3.2021, tatsächlicher Baubeginn 8.3.2021,
- Rückbau 50% fertig gestellt

### **Spundwand Oertelufer:**

- 10. KW Baugrundsondierung als Grundlage für Statik

### **Regenwasser Schöneiche:**

- 2 wasserrechtliche Genehmigungen erteilt
- Baubeginn Sanierung Rohrrigole „Zum Waldstadion“

### III Friedhöfe

#### Friedhof Wünsdorf

- Herstellung einer neuen halbanonymen UGA auf dem FH Wünsdorf
- Fertigstellung voraussichtlich Ende April / Anfang Mai 2021
- Im Anschluss: Pflaster -und Pflanzarbeiten



**Danke für Ihre Aufmerksamkeit  
Ihre Bürgermeisterin  
Wiebke Schwarzweller**