



Bericht aus der Verwaltung

FSB 06.10.2025

Der FSB am 03.11.2025 entfällt !!

Inhalt

I. Kita Rappelkiste

- Trennwände stehen
- Fußboden Estrich komplett rausgenommen
in Hausmeisterraum + 3 anderen Räumen (Hinterhofseite
zum Buddelkasten)
- Trocknung läuft bereits
- Putz in den Räumen (ab Oberkante Fertigfußboden) innen
abgetragen (50 cm nach oben)
- Latextapete überall abgetragen
- Momentan: Flur wird Tapete abgetragen
- Schachtarbeiten an der Außenwand konnten heute nicht
durchgeführt werden- da durch Feuerwehreinsatz die Kräfte
des Bauhofes gebunden waren
- diese Schachtarbeiten werden Morgen erledigt
- die Außenisolierung erfolgt ab Mittwoch

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Sahin- Connolly