



FSB 24.03.2025 TOP 13 - Burgberg

Stand der Arbeiten im Bestand

- Satteldach mit Trapezblech eingedeckt
- Klempnerarbeiten und Anschlussarbeiten
(Dachrinne, Blechabdeckungen, etc.) in Arbeit
- Lüftungsinstallation zu 95% abgeschlossen
- Deckendämmung zu 90% eingebaut
- Elektro-Rohinstallation fertiggestellt
- Innenputzarbeiten werden in dieser Woche fertiggestellt



Stand der Arbeiten im Neubau

- Einbau der Lichtkuppeln im Dach erfolgt
- Dämm-, Abdichtungs- und Entwässerungsarbeiten am Flachdach in Arbeit
- Oberer Wandanschluss zur Attika gemeinsam vom Zimmermann und Dachdecker erstellt
- Innenverkleidung der Außenwände durch Zimmermann montiert
- Trockenbauwände einseitig beplankt aufgestellt
- Unterkonstruktion der abgehangenen Decken montiert





**Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Şahin-Connolly**