

# Bericht aus der Verwaltung

## SVV 28.10.2020



# Inhalt:

1. Haushalt
2. Laubsaison
3. Verkehrsbeschilderungen
4. Corona
5. Baumaßnahmen
6. Straßenbeleuchtung
7. Straßenreinigung
8. Kindertagesstätten und Horte

# 1. Haushalt 2020/2021

- Die Genehmigung des Landkreises zur Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept der Stadt Zossen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist eingegangen.
- Der Doppelhaushalt ist somit genehmigt.

## 2. Laubsaison 2020



- Wir besprechen aktuell die Aufstellungsorte der Container mit den Ortsbeiräten. Alle haben grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, die Kontrolle der Entsorgungszeiten zu übernehmen bzw. mit zu organisieren. Außerdem werden den Ortsbeiräten Laubsäcke zur Verfügung gestellt, die sie individuell und nach Bedarf in ihren Ortsteilen verteilen können.
- Start ist Anfang November.

# 3. Verkehrsbeschilderungen



- Verkehrsschilder für das Parkprojekt Horstfelde sowie die Beschilderung für Wünsdorf Friedenstraße Friedhof sind eingetroffen
- Beschilderung freiwillig 30km und freiwillig 10km sind bestellt, aber noch nicht geliefert
- Aufstellung / Anbringung erfolgt sukzessive

## 4. Corona



- Der Krisenstab „Corona“ wurde wieder aktiviert und ist mit Personal aus Ordnungsamt, Personalamt, Schulamt und dem Bereich Kommunikation besetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie gilt im Rathaus für Bürger und Beschäftigte wenn der Arbeitsplatz verlassen wird eine Maskenpflicht.
- Maskenpflicht gilt ebenfalls auf dem Wochenmarkt und an öffentlichen Verkehrshaltepunkte (Bushaltestelle, Bahnhof)

## 5.1 Feuerwehr Wünsdorf

- Fertigstellung des 1. BA ist zum 30.09.2020 ist erfolgt,
- Ausführung der Malerarbeiten ist von einer anderen Firma als Ersatzvornahme erfolgreich abgeschlossen
- Montage der WC-Trennwände ist erfolgt
  
- Außenanlagenarbeiten des 1. Abschnittes mit der Herrichtung der 2. Zufahrt und der Herrichtung des Geländes vor den neuen Zufahrtstoren sind abgeschlossen, hier fehlt noch die Installation der neuen Beleuchtung der Zufahrten
  
- Markierungsarbeiten an der B96 sind erfolgt

## 5.1 Feuerwehr Wünsdorf fortlaufend



- verkehrsrechtlichen Anordnungen Beschilderungen wurden mit dem Straßenverkehrsamt am 26.10.2020 vor Ort abgestimmt und demnächst umgesetzt
- Umzug aus dem Bestandsgebäude in den Neubau 1. BA ist am 03.10.2020 erfolgt
- Herstellung von Trinkwasser- und Abwasseranschluss sind für die 50. KW geplant vorübergehende Nutzung des vorhandenen Sanitärcontainers der Rohbaufirma
- Abbrucharbeiten des vorhandenen Bestandsgebäudes laufen ab dem 05.10.2020 und werden im Nov. beendet sein.
- Erdarbeiten erfolgen im Anschluss an die Abbrucharbeiten

# 5.1 Feuerwehr Wünsdorf



- ausstehende Leistungen:

Brunnen bohren für Löschwasserentnahme	ca.	18.000,00 €
Schlauchaufhängungsanlage	ca.	20.000,00 €
Bodenbelagsarbeiten 2. BA	ca.	25.000,00 €
Weitere Planungskosten für PLAFOND	ca.	185.000,00 €
Prüf- bzw. Abnahmegebühren für den 1. BA	ca.	10.000,00 €
Baustromkosten 1.+2. BA, ggf. Bauheizungskosten für 2. BA	ca.	12.000,00 € + 7.000,00 €
Baureinigung 2. BA	ca.	8.000,00 €
Summe	ca.	285.000,00 €

## 5.2 Goetheschule Zossen - 2. Flucht- und Rettungsweg



- Der Auftrag zur Erarbeitung eines Brandschutzkonzept wurde vergeben
- zurzeit Erarbeitung des Schriftteiles zum Brandschutzkonzept, Abstimmung hierzu im November
- Überprüfung der ortsfesten und ortveränderlichen Elektroanlagen ist abgeschlossen, die Prüfprotokolle dazu liegen vor
- Brandverhütungsschau ist am 12.10.2020 durchgeführt worden

## 5.3 Hort am Wasserturm (Neubau)- FDGB (Sanierung + Anbau)



- Brandschutzkonzeptes liegt vor
- Baugenehmigung nach Prüfung des Brandschutzes frühestens Ende 2020 zu erwarten
- 2021 dann Ausschreibungen und Vergaben möglich

## 5.4 (alte) Gesamtschule Dabendorf



- Kostenschätzung der Verwaltung für eine teilweise Sanierung der alten Gesamtschule 3.245 T€ (Bauteil A und Verbindungsbau komplett, Bauteil B Erdgeschoss und 1. Obergeschoss)

(Bauteil A: linker Teil des Gebäudes, Bauteil B: rechter Teil des Gebäudes)

## 5.5 Strandbad Kallinchen

- mit Genehmigung des Haushaltes wird dieses Projekt umgehend umgesetzt

## 5.6 Radweg Neuhof

- Los 2 (Baufeldfreimachung) wurde unter Federführung des Landesbetriebes Straßenwesen am 19.10.2020 beauftragt

## 5.7 Erschließungsgebiet Machnower Chaussee

- die Abnahme der Straße ist erfolgt

## 5.8 Erschließungsgebiet Sonnengärten

- die Erschließung voraussichtlich im Oktober/November 2020 beendet

## 5.9 Bushaltestelle am Bahnhof Wünsdorf

- Ein gebrauchter Fahrgastunterstand (FGU) wird am Donnerstag aufgestellt.
- Der FGU wurde durch die Verkehrsgesellschaft mbH Teltow-Fläming (VTF) zur Verfügung gestellt.

# 5.10 Regenwasser



- Kanäle Straße der Befreiung wurden saniert
- Kanäle Schöneiche Planstraße und Zossener Damm wurden erfasst, Schadstellen ermittelt, die Sanierung in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb ist in Vorbereitung
- Sanierung der Kanäle in Kallinchen ist in Vorbereitung
- derzeit digitale Erfassung des kompletten Systems, anschließend Ermittlung des Sanierungsbedarfs, Erstellung einer Prioritätenliste
- Zeitgleich wird an der Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnisse gearbeitet.
- Erste Kostenabschätzung: ca. 2 Mio EUR

## 5.11 Bahnquerungen



- Wünsdorf: im November beginnen die Arbeiten für den Rückbau an der Hotelruine
- Wünsdorf: Schließung des Bahnüberganges Zum Bahnhof am 18.01.2021
- Zossen: Thomas-Müntzer-Straße, die Bohrungen zur Baugrundsondierung laufen noch bis voraussichtlich Dezember

## 6. Straßenbeleuchtung

Die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung in der Trebbiner Straße, dem Weidenweg, der Wittlicher Straße und der Straße Am Bahnhof sind beauftragt.


Für eine Leuchte im Sportplatzweg in Kallinchen wird der Ersatz durch eine LED-Leuchte geprüft.

## 7. Straßenreinigung

- Anfang November findet ein Termin mit Firma Universal zur qualitativen Verbesserung der Straßenreinigung statt.

# 8. KITAS und HORTE

Einrichtung	Belegung per 26.10.2020	Geplante Neuaufnahmen
Kita Abenteuerland	60	6
Kita Aponi	37	3
Kita Bienennest	19	1
Kita Bummi	114	6
Kita Haus der kleinen Füße	149	28
Kita Oertelufer	134	36
Kita Pfiffikus	80	5
Kita Rappelkiste	129	10
Kita Schöneiche	53	7
Kita Pfiffikus Standort Villa	30	0



# Belegung Horte

Einrichtung	Kapazität	Belegung	Saldo
Abenteuerland	135	89	46
Wünsdorf	210	177	33
Dabendorf	96	96	0
Wasserturm	183		*
Jugendclub	30	23	7

**22 Erzieher wurden bis dato  
Zusätzlich eingestellt**

\*aktuell werden Plätze für die Erstklässler vorgehalten

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit**  
**Ihre Bürgermeisterin**  
**Wiebke Schwarzweller**