

Bericht aus der Verwaltung

BBW 16.11.2022



Inhalt

- I. Hochbau**
- II. Tiefbau**
- III. Grünflächen**

I. Hochbau

1. Grundschule Wünsdorf

- Erneuerung der Außenbeleuchtung wird in dieser Woche durchgeführt

2. Grundschule Zossen

- Erneuerung Glasdach ist abgeschlossen
- Schallschutz-Ertüchtigung ist erfolgt

3. Kita Oertelufer

- Installation der Markisen wurde abgeschlossen, elektrischer Anschluss für die Markisen sollk in der 47. KW fertiggestellt werden

4. Kita Rappelkiste

- Erneuerung der gefliesten Außentreppe in der 45. KW beendet

I. Hochbau

5. Bauhof Wünsdorf

- Ergänzung der Heizung in der 45. KW abgeschlossen
- Installation von Heizkörpern in den kommenden Wochen
- Erneuerung der TW-Anlage in den kommenden Wochen

6. Hort Zossen

- altes Dach wurde abgenommen, Dacharbeiten haben am 14.11. begonnen
- Messung für Erdwärme wurde durchgeführt, die Berechnungen laufen noch
- bisher keine neuen Probleme mit Fledermäusen o. ä.

II. Tiefbau

1. Weihnachtsbeleuchtung

- wurde für den Martinstag an der Kirche angebracht und angeschaltet
- Anbringung der Schmuckelement auf dem Marktplatz erfolgt zeitnah
- Anbringen der Lichterketten ebenfalls zeitnah

2. Geh- und Radweg Gerichtstraße

- Ausführungsplanung wird in der 46. KW erwartet
- Veröffentlichung der Ausschreibung am 21.11.2022
- Submission am 19.12.2022



III. Grünflächen

1. Erweiterung Skatepark Zossen um Minirampe + Jugendbänke

- fertiggestellt

2. Neubau Spielplatz Hildegardstraße

- fertiggestellt, Eröffnung erfolgte am 22.10.22

3. Neubau Spielplatz Lindenbrück

- Arbeiten sind im Plan, voraussichtliche Fertigstellung Mitte Dezember

4. Umbau Spielplatz Kastanienwäldchen

- Arbeiten sind im Plan, voraussichtliche Fertigstellung Mitte Dezember

5. Feuerwehr Wünsdorf – neue Zaunanlage

- Beginn der Arbeiten in der 47. KW



III. Grünflächen

6. Grundschule Glienick: Neubau 2. Bauabschnitt Spielplatz

- Leistungen größtenteils planungsgemäß fertiggestellt
- Pflanzungen in 47.KW, Abnahme für 48.KW geplant
- Eröffnungsfeier voraussichtlich am 07.12.22



Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, BBW 16.11.2022

Bericht aus der Verwaltung



III. Grünflächen

7. Beach-Volleyball-Platz Schöneiche

- wurde in der 42. KW fertiggestellt

8. Boccia-Anlage Nunsdorf

- wurde in der 45. KW fertiggestellt



Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, BBW 16.11.2022

Bericht aus der Verwaltung



III. Grünflächen

9. Pfandring-System an Abfallsammlern

an insgesamt 20 Standorten im Stadtgebiet angebracht:

- Bahnhof Zossen
- Bahnhof Wünsdorf
- Stadtpark Zossen

Erleichterung beim Sammeln von Leergut



Danke für Ihre Aufmerksamkeit