



TOP 10 Bericht Verwaltung zum aktuellen Stand

SJBS 20.03.2024

Inhalt TOP 10

- I. EAE Wünsdorf**
- II. Begegnungsstätte Wünsdorf**
- III. Sanierung „alte Gesamtschule Dabendorf“**
- IV. Sanierung Kita Bummi**
- V. Sanierung Kita Schloss**
- VI. Neubau Waldkita Wünsdorf**
- VII. Sanierung Grundschule Zossen**
- VIII. Neues Bauvorhaben „Hort Wünsdorf“**
- IX. Sporthallenkonzept Dabendorf - Sportentwicklungsstand**

I. EAE Wünsdorf

- Bauantrag für geplante Aufstockung und ein Bürocontainer befristet für 10 Jahre am 03.01.2024 eingegangen



I. EAE Wünsdorf

- 1.147 Personen untergebracht (Stand 14.03.2024)
- von diesen Personen werden 89 Personen wie folgt beschult:

1. Klasse	8
2. Klasse	10
3.-4. Klasse	14
5.-6. Klasse	15
7. Klasse	14
8. Klasse	14
9. Klasse	14
	89




II. Begegnungsstätte „Am Burgberg“

- Abbruch des Bestandsgebäudes bis auf die Mauern der Bowlingbahn ist erfolgt




- Ausschreibung für die Gewerke (11 Lose) erfolgte ab 19.03.2024, nach Auswertung und Vergabe der Leistungen wird am 10.06.2024 Baustart sein

Gebäudeteile



roter Bereich (Teil 2)



Jugendclub gelber Bereich (Teil 3)



saniertes Teil mit Bowlingbahn grüner Bereich (Teil 1)

III. Sanierung „alte Gesamtschule“

- erneute Ausschreibung HLS-Planer (Heizung-, Lüftung- Sanitär) und Submission ist erfolgt
(die erste Ausschreibung blieb ohne Bewerber)
Auswertung und Beauftragung erfolgt
- Beauftragung für die Vermessung ist erfolgt und wird zeitnah erfolgen
- Bestandsaufnahme ist abgeschlossen
- Das Architekturbüro erarbeitet eine Variante mit einer optimierten barrierefreien Erschließung durch den Aufzug im Bereich des Haupteinganges an der Außenseite des Gebäudes und diese wird uns in Kürze zugestellt.

IV. Sanierung Kita Bummi

- Ausschreibung und Submission für das BV mit dem Inhalt Abbruch EFH, Schuppen und Garage (Lehmannstraße 9) wurde am 15.02.24 beendet, Vergabe ist erfolgt
- Abbrucharbeiten - beginnen am 25.03.2024 mit der Baustelleneinrichtung

V. Sanierung Kita Schloss

- Im ersten Schritt wurde eine Teilbaugenehmigung ausgestellt (aufgrund von Baumfällmaßnahmen).
- Baugenehmigung (komplett) sollte in Kürze folgen
- Besichtigung der Baustelle mit BM'in und Presse am 20.03. geplant

VI. Neubau Waldkita Wünsdorf

- die Stellungnahme für einen Bauantrag wurde noch nicht bei der Stadt abgefordert

VII. Sanierung Grundschule Zossen

- Architekt wird demnächst (April 2024) ausgeschrieben
- Bis 29.03.24 erfolgt die Instandsetzung des Lehrerparkplatzes

VIII. Neues Bauvorhaben „Hort Wünsdorf“

Containerzwischenlösung für 90 Kinder

- Gespräch mit e.dis, da ein neuer Verteilerkasten installiert werden muss. Suche nach geeignetem Standort, damit die Container ordnungsgemäß aufgestellt werden können.
- Im Moment wird die 3. Variante des Containerkomplexes in Anpassung an die Örtlichkeit und Vorgaben der e.dis gezeichnet.
- Danach kann der Bauantrag Ende März gestellt werden

Neubau Hort für 250 Kinder

- Ausarbeitung des Architektenentwurfs

IX. Sporthallenkonzept Dabendorf

neuer Standort für die Sporthalle Dabendorf in Diskussion, Lösung ggf. im Rahmen des noch zu verabschiedenden Sportstättenentwicklungskonzeptes:

allgemeines zum Sportstättenentwicklungskonzept:

- strategische Zielformulierung/Problemanalyse - läuft
- Erhebung und Bewertung der Sportstätten - abgeschlossen
- Befragung der Bevölkerung - Beginn im Mai geplant
- Bestands-Bedarfs-Bilanzierung - läuft
- kooperative Planung mit Projektgruppe - erstes Treffen im Mai geplant
- Dokumentation und Präsentation des Sportstättenentwicklungskonzeptes - Abschluss ist für September/Oktober 2024 geplant

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Ihre Bürgermeisterin

Wiebke Şahin-Schwarzweiler